



東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: <u>114.3.21</u>		施工進度: <u>52.7</u> %		預定完工日期: <u>115.7.5</u>	
編號	檢查項目	執行成效			執行狀況說明
1	「迴避」-保留灘地次生林帶、高草叢及草澤，將其標示為敏感區，施工中以警示帶、圍欄或菱形網圍設，予以迴避，避免人員、機具、施工材料進入，降低人為干擾。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行	<input type="checkbox"/> 執行不足	<input type="checkbox"/> 未執行	
2	「減輕」-於裸露地與土方放置區設置防塵網，減少引起揚塵量，並持續監測與維持空氣品質。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行	<input type="checkbox"/> 執行不足	<input type="checkbox"/> 未執行	
3	「減輕」-定時於施工便道、道路及工程機具灑水，並設置洗車台供進出工區之車輛清洗，避免工區外發生揚塵。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行	<input type="checkbox"/> 執行不足	<input type="checkbox"/> 未執行	
4	「減輕」-工程器具與廢棄物堆置於固定區域，機具應注意保養維護防止漏油，避免土壤受污染。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行	<input type="checkbox"/> 執行不足	<input type="checkbox"/> 未執行	
5	「減輕」-施工時間請集中上午9點至下午5點前施作，避免夜間施工，高噪音機具避免同時施作，降低噪音及震動對生物影響。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行	<input type="checkbox"/> 執行不足	<input type="checkbox"/> 未執行	
(依生態檢核團隊建議，滾動新增檢查項目)		<input type="checkbox"/> 已執行	<input type="checkbox"/> 執行不足	<input type="checkbox"/> 未執行	
異常狀況處理					
異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 施工範圍超過原設計 <input type="checkbox"/> 構造物開挖面過大 <input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道開設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情事件 <input type="checkbox"/> 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商	單位職稱: <u>工地主任</u>	姓名/簽章: <u>趙景恒</u>
監造廠商	單位職稱: <u>監造主任</u>	姓名/簽章: <u>盧仁貞</u>
生態檢核團隊	單位職稱: <u>工程師</u>	姓名/簽章: <u>李京樺</u>

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:114年03月21日)


項目 1	「迴避」-保留灘地次生林帶、高草叢及草澤，將其標示為敏感區，施工中以警示帶、圍欄或菱形網圍設，予以迴避，避免人員、機具、施工材料進入，降低人為干擾。
說明	已將其架設圍網，保留灘地次生林帶、高草叢及草澤，將其標示為敏感區。
照片	
項目 2	「減輕」-於裸露地與土方放置區設置防塵網，減少引起揚塵量，並持續監測與維持空氣品質。
說明	有定期檢視於裸露地與土方放置區設置防塵網，減少引起揚塵量，並持續監測與維持空氣品質。
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期 :114 年 03 月 21 日)


項目 3	「減輕」-定時於施工便道、道路及工程機具灑水，並設置洗車台供進出工區之車輛清洗，避免工區外發生揚塵。
說明	有確實定時於施工便道、道路及工程機具灑水，並設置洗車台供進出工區之車輛清洗，避免工區外發生揚塵。
照片	
項目 4	「減輕」-工程器具與廢棄物堆置於固定區域，機具應注意保養維護防止漏油，避免土壤受污染。
說明	有確實將工程器具與廢棄物堆置於固定區域，機具應注意保養維護防止漏油，避免土壤受污染。
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期 :114 年 03 月 21 日)

項目 5	「減輕」-施工時間請集中上午9點至下午5點前施作，避免夜間施工，高噪音機具避免同時施作，降低噪音及震動對生物影響。
說明	已將機具集中管制於施工時間請集中上午9點至下午5點前施作，避免夜間施工，高噪音機具避免同時施作，降低噪音及震動對生物影響。
照片	
項目	
說明	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。